Maatregellijst - De Wilde NL B.V.

Gemaakt op 22-10-2026

CO2-PRESTATIELADDER

Bouwplaatsen

Gebruiken rijplaten of andere tijdelijke verharding om rolweerstand te verminderen

Categorie A

Geïmplementeerd op: 03-03-2022

Bij onverharde ondergrond van bouwterrein en aanvoerroutes worden de transportroutes altijd voorzien van tijdelijke verharding

Projecten worden voorzien van tijdelijke verharding zoals rijplaten. Zwaar materieel moet eroverheen kunnen rijden.

Leveren van hernieuwbare brandstof op de bouwplaats

Categorie C

Geïmplementeerd op: 01-06-2020

Bij projecten waar de organisatie als hoofdaannemer brandstof op de bouwplaats verzorgt, zorgt zij ervoor dat minimaal 20% van het aandeel in de totaal op de bouwplaatsen getankte brandstof hernieuwbare brandstof is

Wij gebruiken HVO100 voor al onze aggregaten op de bouwlocaties. Hiermee voeden wij ons eigen materieel en KMG. Dit geldt op dit moment alleen voor De Wilde NL. Voor Vd Mheen zullen vanaf 2026-2027 maatregelen worden genomen om het materieel te voorzien van HV100.

Gebouwen en terreinen

Optimaliseren klimaatinstallaties

Categorie A

Geïmplementeerd op: 01-01-2018

Bij alle kantoren die de afgelopen 5 jaar in gebruik zijn genomen is de klimaatinstallatie geoptimaliseerd door een professioneel installatiebedrijf

kantoor en werkhal vd Mheen zijn gasvrij vanaf half 2026 en gaat over naar groene stroom

Kantoren gasloos maken

Categorie B

Geïmplementeerd op: 01-12-2023

Minimaal 50% van alle kantoren is gasloos

vd Mheen sinds 2026 en De Wilde hybride warmtepomp sinds 2023

Afspraken maken over energieprestatie bij huur

Categorie A

Geïmplementeerd op: 01-01-2018

Bij het afsluiten of wijzigen van huurcontracten voor kantoorruimte is verbetering van de energieprestatie van het gebouw onderdeel van de onderhandelingen

Energieprestatie verbeteren van kantoren

Categorie A

Geïmplementeerd op: 01-10-2024

Het gemiddeld Energielabel van eigen of gehuurde kantoren is B of C

5 jaar plan.
-hybride warmtepomp, vernieuwd glas, isolatie muren, LED verlichting
- in 2027 isolatie dak en dan zonnepanelen in Vianen

Vd Mheen in Putten heeft net een nieuw kantoor en bedrijfshal.

Laadpalen voor elektrische voertuigen

Categorie B

Geïmplementeerd op: 01-01-2025

De organisatie heeft minimaal 1 laadpaal per 10 parkeerplaatsen

wij hebben 1 laadpaal op 2-3 parkeerplaatsen. Bijna 50/50

Vrijkomende componenten (laten) hergebruiken

Categorie B

Geïmplementeerd op: 01-01-2022

De organisatie onderzoekt bij minimaal 50% van de bouwprojecten welke componenten vrijkomen en biedt deze actief aan voor hergebruik

Wij onderzoeken bijna al onze projecten op herbruik maar vaak is dit niet mogelijk in de ProRail contracten

Toepassen van gerecycled materiaal en gebruikte componenten in producten en bouwwerken

Categorie B

Geïmplementeerd op: 01-01-2022

De organisatie heeft onderzocht welke belemmeringen er zijn voor toepassing van gerecycled materiaal en gebruikte componenten en neemt maatregelen om deze belemmeringen weg te nemen

in ProRail contracten hebben wij vaak niet de mogelijkheid om belemmeringen weg te nemen. Als het mogelijk is doen wij dat wel.

Materieel

Toepassen van mobiele werktuigen op basis van een hybride systeem/technologie.

Categorie A

Geïmplementeerd op: 01-01-2018

De organisatie heeft minimaal één mobiel werktuig in gebruik dat gebaseerd is op hybride technologie, waarbij dit werktuig minder CO_2-emissies heeft dan een gelijksoortig conventioneel werktuig

Categorie B

Geïmplementeerd op: 01-01-2023

De organisatie heeft meerdere mobiele werktuigen in gebruik die gebaseerd zijn op hybride technologie, waarbij deze werktuigen minder CO_2-emissies hebben dan gelijksoortige conventionele werktuigen

wij hebben meerdere elektrische materieelstukken zoals heftrucks, 1 elektrische krol bij vd Mheen en al ons KMG is elektrisch.

Onderhouden van eigen materieel confom fabrieksopgave

Categorie A

Geïmplementeerd op: 01-01-2024

De organisatie onderhoudt tenminste 75% van het eigen materieel conform fabrieksopgave en onderhoudsprogramma

Categorie B

Geïmplementeerd op: 20-10-2026

De organisatie onderhoudt tenminste 75% van het eigen materieel conform fabrieksopgave en onderhoudsprogramma; en slaagt erin de instelling van materieel met hoog energiegebruik zodanig te optimaliseren zodat deze minder energie verbruiken voor dezelfde werkzaamheden

door regelmatige externe onderhoudsprogramma's blijven onze materieelstukken optimaal presteren. Wij zijn voor onze krollen op dit moment bezig met het uitzoeken van een reinigingssysteem van de motoren zodat de krollen sneller over kunnen gaan naar HVO100.

Inzetten van emissieloze mobiele werktuigen, licht (tot 56 kW)

Categorie B

Geïmplementeerd op: 01-06-2024

Minimaal 50% van de lichte mobiele werktuigen

Categorie C

Geïmplementeerd op: 20-03-2025

Minimaal 95% van de lichte mobiele werktuigen

bijna al ons KMG is elektrisch.

Organisatie algemeen

Zelf produceren van duurzame elektriciteit

Categorie C

Gepland op: 01-01-2028

Het elektriciteitsgebruik wordt voor minimaal 50% gedekt door eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of lease)